



Prestação de Contas

Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

					Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Rub. Or.	Forma de realização	RG	RP	UE	EMP R	Início	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]= [12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17] / [13]	[20]=[18] / [15]
2.4.6	1 - 2	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza Trilho do castro das caldas	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2022	31/12/2024	0,00	2 727,65	0,00	2 727,65	0,00	2 700,62	2 700,62	99,01 %	99,01 %
2.4.6	1 - 2	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza Requalificação do Fontanário dos Caleiros	D6	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	41 756,40	0,00	41 756,40	0,00	41 756,40	41 756,40	100,00 %	100,00 %
2.4.6	1 - 3	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza Jardim envolvente do tanque dos caleiros	D6	E	0%	100%	0%	0%	30/09/2024	31/12/2024	0,00	3 555,58	0,00	3 555,58	0,00	3 555,58	3 555,58	100,00 %	100,00 %
											0,00	48 039,63	0,00	48 039,63	0,00	48 012,60	48 012,60		
1.1.1	2 - 1	Administração geral Equipamento de informática	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2028	0,00	2 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	1 891,13	1 891,13	94,56 %	23,64 %
1.1.1	2 - 2	Administração geral Outros investimentos	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2028	0,00	4 500,00	4 000,00	8 500,00	0,00	3 690,00	3 690,00	82,00 %	43,41 %
1.1.1	2 - 3	Administração geral Software informático	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 430,60	1 430,60	95,37 %	95,37 %
											0,00	8 000,00	10 000,00	18 000,00	0,00	7 011,73	7 011,73		
3.3.1	3 - 1	Transportes rodoviários Construção do muro da Rua da Boavista	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	71 815,90	0,00	71 815,90	0,00	71 815,90	71 815,90	100,00 %	100,00 %
3.3.1	3 - 2	Transportes rodoviários Requalificação da Rua do pedregal, rua da Breia e Trás-o-Rio	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 3	Transportes rodoviários Manutenção dos abrigos de autocarros	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 4	Transportes rodoviários Manutenção rede viária	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 5	Transportes rodoviários Sinalização e trânsito	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 6	Transportes rodoviários Reperilamento da ligação da rua do Pedregal à Rua do Vau	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 7	Transportes rodoviários Reperilamento da ligação da rua da Breia à Rua do Volteiro	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 8	Transportes rodoviários Reperilamento da ligação da rua da Nogueira à Rua do Monte	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

					Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				
Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Rub. Or.	Forma de realização	RG	RP	UE	EMP R	Início	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total	Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17] / [13]	[20]=[18] / [15]
3.3.1	3 - 9	Transportes rodoviários Reperfilamento da ligação da rua da Estrada - Sequeira-Vilaça	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 10	Transportes rodoviários Requalificação do Adro da Igeja e reorganização do estacionamento	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	3 - 11	Transportes rodoviários Alargamento da Rua do Belido	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											0,00	327 815,90	0,00	327 815,90	0,00	71 815,90	71 815,90		
2.5.2	4 - 1	Desporto, recreio e lazer Parque de recreio e lazer de Sequeira- 1ª fase	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	246 728,45	0,00	246 728,45	0,00	157 836,54	157 836,54	63,97 %	63,97 %
											0,00	246 728,45	0,00	246 728,45	0,00	157 836,54	157 836,54		
2.4.4	5 - 1	Abastecimento de água Requalificação do tanque público de S.Saturnino	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	16 417,25	0,00	16 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2.4.4	5 - 2	Abastecimento de água Requalificação do tanque público da Gaiosa	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											0,00	26 417,25	0,00	26 417,25	0,00	0,00	0,00		
Total:											0,00	657 001,23	10 000,00	667 001,23	0,00	284 676,77	284 676,77		



Prestação de Contas

Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista Em ____ de ____ de ____	Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____
Órgão Executivo Em ____ de ____ de ____	